

TORRES MULIERIS

Trabajos de fundaciones y obra civil para dos torres de departamentos

Lugar de los trabajos: Puerto Madero – Capital Federal - Argentina

P n°: 2328
CC n°: 5321

Plazo de ejecución: marzo 2006 – septiembre 2007

Monto contrato \$ 10,450,000

UTE % 50 SOLETANCHE
% 50 TREVI

Rep. Técnico Oscar Curelovich

Director de obra Fabio Briozzo

Jefe de Obra Gustavo D'Adam

Cliente Creaurban S.A.

Dirección Florida 868, 1° piso

Contacto Ing. Gabriel Jalife



Tecnologías Aplicadas

Muro colado de H°A°: 550 m³

Anclajes inyectados IRS: 123 un

Pilotes de tracción de Ø 1300 mm para fundación de las torres: 5000 m³

Pilotes de tracción para losa de subpresión: 6.600 ml

Proyecto

Obras civiles: cabezales, losas y red de drenaje

Estudio Ing. Fainstein

Dirección de obra IECSA S.A.

